

Ingenieurbüro für

Kulturtechnik

Ing. Claus Egger

Steinberg 237

8563 Ligist

Tel. 0699 / 100 50 282

Fax 03137 / 50 44 14

UID ATU 44627800

claus.egger@gmx.at

www.kleinklaeranlagen.at



Baustellen-Protokoll

Umsetzung der SIGE-Schutzmaßnahmen

Bauvorhaben: Trinkwasserleitung Söding-Mooskirchen

Auftraggeber: Wassergenossenschaft Mooskirchen, Altsteirerstraße 3, 8562 Mooskirchen

Auftragnehmer: ARGE Stipper-Flanyek, Gundersdorf 62, 8511 St. Stefan o. St.

Ort, Datum: Mooskirchen, Querung Gemeindestraße Richtung Stögersdorf mit dem A2-Zubringer, **2. Nov. 2023**, ca. 15:30 Uhr

Anwesend: Obm. Peter Fließer WG Mooskirchen
Rupert Stipper ARGE Stipper-Flanyek
Ing. Claus Egger Baustellen-Koordinator

Am heutigen Tage fanden Verfüllungsarbeiten für die bereits verlegte Trinkwasserleitung auf Grundstück Nr. 1723 der KG Stögersdorf sowie des bereits versetzten Wartungsschachtes „Ost“ auf Grundstück Nr. 1729 KG Stögersdorf statt. Zum Zeitpunkt des Besuches befanden sich keine Arbeiter innerhalb des Künettenbereiches. Im Zuge der Besichtigung wurden folgende Feststellungen hinsichtlich des SIGE-Planes vom 21.8.2023 gemacht:

- Künettenverbauplatten auf der Baustelle vorhanden
- Unterfertigte Baustellenordnung auf der Baustelle (Firmenfahrzeug) aufliegend
- Erste-Hilfe-Koffer vorhanden (Firmenfahrzeug)
- Schutzhelme und Warneinrichtungen auf Baustelle vorhanden
- Ausreichende Abböschung der Künnette bzw. Absturzsicherungen vorhanden (zum Zeitpunkt der Baustellenbesichtigung nur mehr Verfülltiefen <1m)
- Derzeit kein Kranbetrieb
- Sichere Materiallagerung (keine Gefahr des Umfallens oder Wegrollens)



Aufgrund der bereits errichteten Spülbohrungen (Kainach, A2-Zubringer, Gemeindestraße) sind keine weiteren beteiligten Firmen auf dem Baufeld zu erwarten. Der im SIGE-Plan aufgelistete Anwesenheitsplan, bedarf derzeit keiner Überarbeitung.

Der Auftragnehmer, die ARGE Stipper-Flanyek, wird hinsichtlich des geänderten Trassenverlaufes (näher am A2-Zubringer) angehalten, ihre Arbeitnehmer hinsichtlich der speziellen Gefahren dahingehend zu unterrichten.

Ligist am 3. Nov. 2023



Kontrollschacht „Ost“





Künettenverfüllung mit Warnband-Einlage auf Grundstück Nr. 1723, KG Stögersdorf



Verbauplatten zur Künettensicherung

